

AVANCE FINANCIERO OBRAS OCTUBRE A DICIEMBRE 2023

Número	Descripción	Ubicación	Presupuesto aprobado	Presupuesto comprometido	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible	Avance
18	"EDIFICIO DE AULAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No. 1 (SEGUNDA ETAPA)"	CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO, TEPEC MPIO. TEPEC, NAVARIT.	\$ 4,000,000.00	\$ 3,880,973.51	\$ 3,654,319.55	\$ 345,680.45	94%
19	"REHABILITACION DE ESPACIOS AULICOS Y MODULOS DE BAÑOS EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE DERECHO"	CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO, TEPEC MPIO. TEPEC, NAVARIT.	\$ 3,000,000.00	\$ 2,989,908.18	\$ 2,970,402.30	\$ 29,597.70	99%
20	"EDIFICIO DE AULAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No. 2 DE SANTIAGO IXCUINTLA (SEGUNDA ETAPA)"	CALLE NICOLÁS ECHEVERRÍA S/N, COLONIA CENTRO, ESQUINA CON PUEBLA, SANTIAGO IXCUINTLA, MPIO. DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARIT. C.P. 63300	\$ 7,000,000.00	\$ 6,864,901.17	\$ 4,435,099.72	\$ 2,564,900.28	65%
21	"REHABILITACION DE ESPACIO PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA"	CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO, TEPEC MPIO. TEPEC, NAVARIT.	\$ 278,897.42	\$ 255,944.07	\$ 231,856.18	\$ 47,041.24	100%
22	"REHABILITACION DE EDIFICIOS EN PREPARATORIA No. 4 TECUALA"	AVENIDA MÉXICO Y AMADO NERVO S/N, TECUALA, MPIO. DE TECUALA NAVARIT;	\$ 1,250,000.00	\$ 1,242,860.35	\$ 977,921.43	\$ 272,678.57	88%
23	"CONSTRUCCION TERCERA ETAPA DE EDIFICIO PARA AULAS Y ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE TURISMO Y GASTRONOMIA"	CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO, TEPEC MPIO. TEPEC, NAVARIT.	\$ 7,000,000.00	\$ 6,986,555.71	\$ 5,735,799.99	\$ 1,264,200.01	91%
24	"REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA UAN, SEGUNDA ETAPA"	CALLE VALPARAISO # 91, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL VALLE, TEPEC, NAVARIT.	\$ 3,500,000.00	\$ 3,099,539.49	\$ 2,291,816.39	\$ 1,208,183.61	83%
25	"REHABILITACION DE LOS ESPACIOS COMUNES DE LA TORRE DE RECTORIA"	CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO, TEPEC MPIO. TEPEC, NAVARIT.	\$ 2,000,000.00	\$ 1,998,090.81	\$ 260,776.88	\$ 1,739,223.12	22%

