


AVANCE FINANCIERO OBRAS JULIO A SEPTIEMBRE 2023

Nombre	Contrato	Ubicación	Inversión Aprobada	Importe de Contrato	Recurso Ejercido	Saldos Generados	Avance Físico	Avance Financiero
"CONSTRUCCION DE EDIFICIO 3 DE LA UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA 1 (PRIMERA ETAPA)"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/2022/01	CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO, TEPIIC MPIO. TEPIIC, NAVARRIT.	\$ 14,712,185.44	\$ 14,712,185.44	\$ 14,712,185.44	\$ 0.00	100%	100%
"CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO DE AULAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE TURISMO"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/2022/03	CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO, TEPIIC MPIO. TEPIIC, NAVARRIT.	\$ 9,000,000.00	\$8,999,623.04	\$ 8,967,683.24	\$ 32,316.76	100%	100%
"BARDEOS PERIMETRALES DE UNIDADES ACADÉMICAS FORANEAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COSTA NORTE", OBRA 1.- "BARDEO PERIMETRAL UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No 2"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/001-1/2023	CALLE NICOLAS ECHEVERRIA S/N, COLONIA CENTRO, ESQUINA CON PUEBLA, SANTAGO IXCUINTLA, MPIO. DE SANTAGO IXCUINTLA, NAVARRIT. C.P.	\$ 149,048.53	\$ 148,786.63	\$ 148,786.62	\$ 261.91	100%	100%
"BARDEOS PERIMETRALES DE UNIDADES ACADÉMICAS FORANEAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COSTA NORTE", OBRA 2.- "BARDEO PERIMETRAL UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No 1"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/001-2/2023	AVENIDA PROLONGACION JUAREZ, NUMERO 1209, COLONIA TIRO AL BLANCO, RUIZ, MPIO. DE RUIZ NAVARRIT. C.P. 63600	\$ 488,103.11	\$ 485,543.01	\$ 484,200.69	\$ 3,902.42	100%	100%
"BARDEOS PERIMETRALES DE UNIDADES ACADÉMICAS FORANEAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COSTA NORTE", OBRA 3.- "BARDEO PERIMETRAL UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA NACIONAL DE INGENIERIA PESQUERA"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/001-3/2023	BAHIA DE MATANCHEN CARRETERA A LOS COCCOS KM 12, SAN BLAS, NAVARRIT. C.P. 63740	\$ 2,028,904.54	\$ 2,026,930.38	\$ 2,026,930.38	\$ 1,974.16	100%	100%
"BARDEOS PERIMETRALES DE UNIDADES ACADÉMICAS FORANEAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR REGION SUR", OBRA 1.- "BARDEO PERIMETRAL UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No 6"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/002-1/2023	CALLE EULOGIO PARRA No 497, COLONIA AMADO NERVO, IXTLAN DEL RIO, MPIO. DE IXTLAN DEL RIO, NAVARRIT. C.P. 63940	\$ 1,505,175.02	\$ 1,505,175.02	\$ 1,383,411.38	\$ 121,763.64	100%	92%
"BARDEOS PERIMETRALES DE UNIDADES ACADÉMICAS FORANEAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR REGION SUR", OBRA 2.- "BARDEO PERIMETRAL UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No 8"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/002-2/2023	CALLE EL SALTO No 80, BARRIO EL SALTO, AHUACATLAN, MPIO. DE AHUACATLAN, NAVARRIT. C.P. 63900	\$ 2,879,002.62	\$ 2,824,499.44	\$ 2,545,911.21	\$ 333,091.41	100%	90%

AVANCE FINANCIERO OBRAS JULIO A SEPTIEMBRE 2023

Nombre	Contrato	Ubicación	Inversión Aprobada	Importe de Contrato	Recurso Ejercido	Salidos Generados	Avance Físico	Avance Financiero
"BARDEOS PERIMETRALES DE UNIDADES ACADÉMICAS FORANEAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR REGION COSTA SUR", OBRA 1.- "BARDEO PERIMETRAL UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No 7"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/003-1/2023	CARRETERA COMPOSTELA PUERTO VALLARTA KM 3, COMPOSTELA, MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT. C.P. 63710	\$ 436,674.04	\$ 434,708.65	\$ 433,039.55	\$ 3,634.49	100%	100%
"BARDEOS PERIMETRALES DE UNIDADES ACADÉMICAS FORANEAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR REGION COSTA SUR", OBRA 2.- "BARDEO PERIMETRAL UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No 10"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/003-2/2023	CALLE DURANGO No 356, ESQUINA CON HIDALGO, COLONIA CENTRO, VALLE DE BANDERAS, MPIO. DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C.P. 63731	\$ 833,656.35	\$ 831,934.02	\$ 761,688.86	\$ 71,967.49	97%	92%
"BARDEOS PERIMETRALES DE UNIDADES ACADÉMICAS FORANEAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR REGION COSTA SUR", OBRA 3.- "BARDEO PERIMETRAL UNIDAD ACADÉMICA DE BAHIA DE BANDERAS"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/003-3/2023	CAMINO VIEJO A VALLE DE BANDERAS KM 1.7, VALLE DE BANDERAS, MPIO. DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C.P. 63730	\$ 248,060.40	\$ 247,547.33	\$ 0.00	\$ 248,060.40	70%	0%
"BARDEO PERIMETRAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No 3 ACAPONETA"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/004/2023	CALLE PROLONGACION MORELOS S/N, PONIENTE, COLONIA CENTRO, ACAPONETA, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT. C.P. 63430	\$ 987,788.50	\$ 900,697.22	\$ 159,665.23	\$ 828,123.27	25%	18%
"REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA UAN"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/005/2023	CALLE VALPARAISO No 91, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL VALLE, TEPIC, NAYARIT.	\$ 3,530,756.51	\$ 3,507,123.61	\$ 3,494,056.50	\$ 36,700.01	100%	100%
"SUSTITUCION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE AULAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/006/2023	CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO, TEPIC MPIO. TEPIC, NAYARIT.	\$ 3,000,000.00	\$ 2,897,191.29	\$ 1,922,983.48	\$ 1,077,016.52	93%	66%
"REHABILITACION DE SISTEMA DE PANELES SOLARES EN LA UNIDAD ACADÉMICA DEL NORTE, ACAPONETA, NAYARIT"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/007/2023	AVENIDA LAZARO CARRENAS No 1, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, ACAPONETA, NAYARIT.	\$ 1,150,000.00	\$ 1,145,451.27	\$ 1,120,942.03	\$ 29,057.97	100%	98%



AVANCE FINANCIERO OBRAS JULIO A SEPTIEMBRE 2023

Nombre	Contrato	Ubicación	Inversión Aprobada	Importe de Contrato	Recurso Ejecido	Salidos Generados	Avance Físico	Avance Financiero
"REHABILITACION DE AULA DE COMPUTO Y PASILLO EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE EDUCACION Y HUMANIDADES"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/008/2023	CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO, TEPIC MPIO. TEPIC, NAVARRIT.	\$ 500,000.00	\$ 432,906.36	\$418,301.97	\$ 81,698.03	100%	97%
"ADECUACION DE ESPACIO PARA LACTARIO UNIVERSITARIO"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/009/2023	CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO, TEPIC MPIO. TEPIC, NAVARRIT.	\$ 500,000.00	\$ 440,991.61	\$331,655.46	\$ 168,344.54	85%	75%
"BARDEO PERIMETRAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No 3 ACAPONETA"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/010/2023	CALLE PROLONGACION MORELOS S/N, PONIENTE, COLONIA CENTRO, ACAPONETA, MPIO. DE ACAPONETA, NAVARRIT. C.P. 63430	\$ 605,813.67	\$ 602,759.18	\$0.00	\$ 605,813.67	0%	0%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten circle]*