


AVANCE FINANCIERO OBRAS ENERO A MARZO 2025

No.	Nombre	Contrato	Ubicación	Inversión Aprobada	Importe de Contrato	Recurso Ejercido	Saldos Generados	Avance Físico	Avance Financiero
1	Colocación de paneles solares en la UAN. Campus ciudad de la cultura	PAIEUAN-OP-CONTRATO-007-2024	Al interior de la Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" Tepic, Nayarit.	\$ 12,848,770.98	\$ 10,764,839.09	\$ 12,590,010.78	\$ 258,760.20	100%	100%
2	Rehabilitación de Casa del Estudiante (terminación)	PAIEUAN-OP-CONTRATO-009-2024	A realizarse al interior de la Casa del Estudiante, con domicilio calle Av. Turbide, Cd. Del valle, C.P. 63157, Tepic, Nayarit.	\$ 2,000,000.00	\$ 1,844,525.28	\$ 1,844,525.27	\$ 155,474.73	100%	100%
3	Construcción de motivo de ingreso y bardo en la unidad académica de Bahía de Banderas	PAIEUAN-OP-CONTRATO-010-2024	En Camino Viejo a Valle de Banderas, Entrada a la pista de aterrizaje s/n Valle de Banderas, Municipio, Bahía de Banderas, Nayarit C.P. 63730.	\$ 2,500,000.00	\$ 2,383,099.00	\$ 2,380,676.70	\$ 119,323.30	100%	100%
4	Construcción de cancha de usos múltiples y domo en la unidad académica No 5, Tuxpan.	PAIEUAN-OP-CONTRATO-011-2024	En las instalaciones de la Unidad Académica No. 5, en Av. Independencia, C.P. 63203, Tuxpan, Nayarit.	\$ 3,500,000.00	\$ 2,794,066.90	\$ 2,792,582.17	\$ 707,417.83	100%	100%
5	Restablecimiento del suministro de agua de la unidad académica de Bahía de Banderas.	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-001-2024	En Camino Viejo a Valle de Banderas, Entrada a la pista de aterrizaje s/n Valle de Banderas, Municipio, Bahía de Banderas, Nayarit C.P. 63730.	\$ 500,000.00	\$ 449,966.87	\$ 449,966.87	\$ 50,033.13	95%	100%
6	Construcción de motivo de ingreso y bardo en la Universidad Autónoma de Nayarit, ciudad de la cultura.	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-002-2024	En el interior de la Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" Tepic, Nayarit.	\$ 1,000,000.00	\$ 839,053.79	\$ 855,971.70	\$ 144,028.30	100%	102%
8	Edificio de aulas de la Unidad Académica Preparatoria No. 1 (terminación)	PAIEUAN-OP-CONTRATO-013-2024	En el interior de la Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" Tepic, Nayarit.	\$ 6,000,000.00	\$ 5,449,988.50	\$ 5,007,677.75	\$ 992,322.25	100%	92%
9	Construcción de domo en la unidad académica preparatoria no. 7, Compostela	PAIEUAN-OP-CONTRATO-014-2024	Carretera Compostela- Puerto Vallarta Km 3, Compostela, Nayarit. C.P. 63700.	\$ 2,500,000.00	\$ 1,727,962.30	\$ 1,717,329.19	\$ 782,670.81	95%	99%
10	Construcción edificio de aulas y administrativo para la Unidad Académica de Turismo y gastronomía (terminación)	PAIEUAN-OP-CONTRATO-015-2024	En el interior de la Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" Tepic, Nayarit.	\$ 5,000,000.00	\$ 4,158,783.91	\$ 3,523,023.11	\$ 1,476,976.89	100%	85%
11	Rehabilitación de cubierta de talleres y cancha de usos múltiples en Ixtlán del Río	PAIEUAN-OP-CONTRATO-019-2024	Calle Eulogio Parra No. 497 Col. Amado Nervo, Ixtlán del Río	\$ 5,000,000.00	\$ 4,278,876.15	\$ 3,288,552.93	\$ 1,711,447.07	95%	77%

AVANCE FINANCIERO OBRAS ENERO A MARZO 2025

No.	Nombre	Contrato	Ubicación	Inversión Aprobada	Importe de Contrato	Recurso Ejercido	Saldos Generados	Avance Físico	Avance Financiero
12	Edificio de aulas de la unidad académica preparatoria No. 2 de Santiago Ixcuintla (tercera etapa)	PAIEUAN-OP-CONTRATO-018-2024	Nicolas Echevarria 120 col. Amado Nervo, Santiago Ixcuintla, Nay.	\$ 5,000,000.00	\$ 4,658,227.68	\$ 3,138,029.54	\$ 1,861,970.46	85%	67%
13	Construcción de motivo de ingreso y bardao en la unidad académica preparatoria No.13	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-004-2024	Av. Prisciliano Sanchez s/n, Centro 63000 Tepic, Nay.	\$ 1,000,000.00	\$ 960,207.43	\$ 412,025.54	\$ 587,974.46	100%	43%
14	Rehabilitación de Áreas de Accesibilidad, Espacio Educativo y Unidades Productivas en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Compostela	PAIEUAN-OP-INV-CONTRATO-001-2025	Al interior de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia con domicilio en km 3.5 Carretera Compostela -Chapallilla, C.P. 63700, Compostela, Nayarit.	\$ 1,923,583.00	\$ 1,853,578.60	\$ -	\$ 1,923,583.00	0%	0%
15	Rehabilitación Integral de Instalaciones y Espacios de Aprendizaje en la Unidad Académica de Agricultura	PAIEUAN-OP-INV-CONTRATO-002-2025	Al interior de la Unidad Académica de Agricultura con domicilio en Km.9 Carretera Tepic - Compostela. Xalisco, Nayarit.	\$ 2,000,000.00	\$ 1,932,410.09	\$ 869,899.50	\$ 1,130,100.50	50%	45%
16	Rehabilitación de Espacios del Centro Cultural Casa Fenelón	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-001-2025	Calle Sebastián Lerdo de Tejada Ote. 71, Colonia Centro, CP 63000, Tepic, Nayarit.	\$ 2,400,000.00	\$ 2,291,483.57	\$ -	\$ 2,400,000.00	20%	0%
17	Rehabilitación de Módulos de Baños en la Unidad Académica Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-003-2025	En Bahía de Matanchén Km. 12, Carretera a los Cocos, San Blas, Nayarit.	\$ 1,500,000.00	\$ 1,369,641.07	\$ -	\$ 1,500,000.00	20%	0%
18	Impermeabilización de Azoteas de Edificios en la Universidad Autónoma de Nayarit	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-005-2025	Al interior del Campus Ciudad de la Cultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" Tepic, Nayarit.	\$ 1,400,000.00	\$ 1,390,176.90	\$ -	\$ 1,400,000.00	20%	0%