



IV. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS ENERO A MARZO 2026

No.	Nombre	Contrato	Ubicación	Inversión Aprobada	Importe de Contrato	Recurso Ejercido	Saldos Generados	Avance Físico	Avance Financiero
14	Mantenimiento de espacios para la instalación de equipamiento de laboratorios y aulas de nuevo edificio de la Unidad Académica Preparatoria No.9, Villa Hidalgo	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-002-2025	UNESCO, colonia Centro, C.P. 63550, Villa Hidalgo Nayarit.	\$ 500,000.00	\$ 371,899.16	\$ 153,255.63	\$ 346,744.37	100%	41%
17	Atención Integral de la Infraestructura de la Unidad Académica Preparatoria no 09, Villa Hidalgo	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-005-2025	Al interior de la Unidad Académica Preparatoria 09 de Villa Hidalgo con domicilio prolongación UNESCO, colonia Centro, C.P. 63550, Villa Hidalgo Nayarit.	\$ 1,500,000.00	\$ 1,357,439.57	\$ 1,357,439.57	\$ 142,560.43	100%	100%
19	Adecuación de aula para practicas clinicas en la Unidad Académica de Ixtlán del Río	PAIEUAN-OP-AD-CONTRATO-007-2025	Eulogio Parra Maldonado S/N, Amado Nervo, 63940 Ixtlán del Río, Nay.	\$ 500,000.00	\$ 495,183.17	\$ 439,409.86	\$ 60,590.14	100%	89%
23	Fortalecimiento integral de la infraestructura de la Unidad Académica de Bahía de Bandejas, Nayarit	PAIEUAN-OP-CONTRATO-004-2025	Camino Viejo a Valle de Bandejas, Entrada a la pista de aterrizaje s/n Valle de Bandejas; Municipio, Bahía de Bandejas, Nayarit C.P. 63730.	\$ 6,000,000.00	\$ 5,709,904.53	\$ 4,866,058.95	\$ 1,133,941.05	100%	85%
25	Colocación de Paneles Solares en la UAN, Campus Ciudad de la Cultura, Segunda Etapa	PAIEUAN-OP-CONTRATO-006-2025	Al interior del Campus Ciudad de la Cultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" Tepic, Nayarit.	\$ 11,685,351.74	\$ 11,685,351.74	\$ 10,965,351.74	\$ 720,000.00	100%	94%
26	Rehabilitación de Espacios Comunes de los Edificios Históricos de la Ciudad de la Cultura	PAIEUAN-OP-CONTRATO-007-2025	Al interior del Campus Ciudad de la Cultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" Tepic, Nayarit.	\$ 7,169,142.27	\$ 7,169,142.27	\$ 7,122,164.00	\$ 46,978.27	100%	99%
27	Construcción de Cancha y Domo en la Unidad Académica Preparatoria no. 11, Ruiz	PAIEUAN-OP-CONTRATO-008-2025	Al interior de la Unidad Académica Preparatoria no. 11 de Ruiz con domicilio Av. Juárez 1205, Tiro al Blanco, Benito Juárez, C.P: 63600, Ruiz, Nayarit.	\$ 3,700,000.00	\$ 3,484,152.80	\$ 3,461,362.15	\$ 238,637.85	100%	99%
28	Domo de la Unidad Académica del Norte del Estado de Nayarit, Acaponeta.	PAIEUAN-OP-CONTRATO-009-2025	Al interior de la Unidad Académica del Norte, Lázaro Cárdenas 1, Vicente Lombardo Toledano, 63435 Acaponeta, Nay.	\$ 2,000,000.00	\$ 1,969,936.00	\$ 1,809,545.35	\$ 190,454.65	100%	92%
29	Construcción de cancha y domo en la Unidad Académica preparatoria no. 2 Santiago	PAIEUAN-OP-CONTRATO-010-2025	Al interior de la Unidad Académica Preparatoria no. 2 de Santiago con domicilio en calle Nicolas Echeverria,120, colonia Amado Nervo, C.P. 63310, Santiago Ixcuintla, Nayarit.	\$ 3,200,000.00	\$ 3,071,141.71	\$ 3,071,141.71	\$ 128,858.29	100%	100%
30	Construcción de Cancha y Domo en la Unidad Académica Preparatoria no. 6, Ixtlán Río"	PAIEUAN-OP-CONTRATO-011-2025	Al interior de la Unidad Académica Preparatoria no. 6, Ixtlán del Río con domicilio calle Eulogio Parra No. 497, colonia Amado Nervo, Ixtlán del Río, Nayarit.	\$ 3,200,000.00	\$ 3,035,421.33	\$ 2,959,399.40	\$ 240,600.60	100%	97%
32	Rehabilitación de azoteas para edificios de educación media superior y superior de la Universidad Autónoma de Nayarit	PAIEUAN-OP-CONTRATO-013-2025	Al interior de la Unidad Académica Agricultura, Unidad Académica Odontología, Unidad Académica Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, Unidad Académica de Contaduría y Administración, Unidad Académica Preparatoria No. 03 Acaponeta, CENNIT, Unidad Académica Educación y Humanidades, Laboratorio de áreas comunes área de la Salud.	\$ 6,000,000.00	\$ 5,942,647.97	\$ 5,942,647.96	\$ 57,352.04	100%	100%
33	Construcción de pozo profundo en la Unidad Académica de Ahuacatlan	PAIEUAN-OP-CONTRATO-014-2025	Rio Amazonas 63928 Ahuacatlan, Nayarit.	\$ 4,091,368.57	\$ 4,091,368.57	\$ 4,090,529.91	\$ 838.66	100%	100%
34	Construcción de comedor Universitario de practicas multidisciplinarias y equipamiento en la Universidad Autonoma de Nayarit (Tercera etapa)	PAIEUAN-OP-CONTRATO-015-2025	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 8,000,000.00	\$ 7,800,408.95	\$ 8,898,608.54	-\$ 898,608.54	100%	114%
35	Rehabilitación del area academico-administrativa de la Unidad Académica de Derecho	PAIEUAN-OP-CONTRATO-016-2025	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 1,509,599.08	\$ 1,509,599.08	\$ 1,504,617.84	\$ 4,981.24	100%	100%
36	Fortalecimiento integral de espacios comunes y deportivos en la Unidad Académica Preparatoria no. 13	PAIEUAN-OP-CONTRATO-017-2025	Prisciliano Sanchez y Victoria, centro, Tepic, Nayarit.	\$ 2,000,000.00	\$ 1,869,215.36	\$ 1,777,100.42	\$ 222,899.58	100%	95%



IV. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS ENERO A MARZO 2026

No.	Nombre	Contrato	Ubicación	Inversión Aprobada	Importe de Contrato	Recurso Ejercido	Saldos Generados	Avance Físico	Avance Financiero
37	Mejoramiento del sistema de iluminación en áreas comunes de la Universidad Autónoma de Nayarit	PAIEUAN-OP-CONTRATO-018-2025	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 3,000,000.00	\$ 2,796,546.30	\$ 2,796,546.30	\$ 203,453.70	100%	100%
38	Construcción de domo y rehabilitación de espacio para usos múltiples en la Unidad Académica Preparatoria No. 8 Ahuacatlán	PAIEUAN-OP-CONTRATO-019-2025	El Salto 176, Prisciliano Sánchez, 63927 Ahuacatlán, Nayarit.	\$ 3,200,000.00	\$ 3,142,013.32	\$ 2,851,590.48	\$ 348,409.52	100%	91%
39	Rehabilitación de edificio de tecnología de alimentos	PAIEUAN-OP-CONTRATO-020-2025	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 3,000,000.00	\$ 1,549,538.16	\$ 1,345,012.32	\$ 1,654,987.68	100%	87%
40	Construcción de domo en la Unidad Académica Nacional de Ingeniería Pesquera	PAIEUAN-OP-CONTRATO-021-2025	Bahía de Matanchén km. 12 carretera a los cocos, C.P. 63740, San Blas, Nayarit, México.	\$ 3,200,000.00	\$ 3,142,013.12	\$ 3,098,619.23	\$ 101,380.77	100%	99%
41	Construcción de domo en la Unidad Académica Preparatoria No. 4, Tecuala	PAIEUAN-OP-CONTRATO-022-2025	Av. México Nte. 445, Juan Escutia, 63450, Tecuala, Nay.	\$ 2,000,000.00	\$ 1,967,451.61	\$ 1,967,451.61	\$ 32,548.39	100%	100%
42	Fortalecimiento de la infraestructura para accesibilidad de espacios en la Unidad Académica de Bahía de Banderas	PAIEUAN-OP-CONTRATO-023-2025	Camino Viejo a Valle de Banderas, Entrada a la pista de aterrizaje s/n Valle de Banderas; Municipio, Bahía de Banderas, Nayarit C.P. 63730.	\$ 10,000,000.00	\$ 9,474,066.33	\$ 6,669,555.88	\$ 3,330,444.12	85%	70%
43	Rehabilitación de edificio para servicios universitarios	PAIEUAN-OP-CONTRATO-025-2025	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 4,000,000.00	\$ 3,590,307.72	\$ 3,376,912.93	\$ 623,087.07	98%	94%
44	Construcción de cancha y domo en la Unidad Académica preparatoria no. 3 Acaponeta	PAIEUAN-OP-CONTRATO-024-2025	Al interior del Campus Ciudad de la Cultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" Tepic, Nayarit.	\$ 3,200,000.00	\$ 3,141,491.20	\$ 862,921.20	\$ 2,337,078.80	75%	27%
45	Fortalecimiento de espacios para la enseñanza en la Unidad Académica preparatoria no. 1	PAIEUAN-OP-CONTRATO-026-2025	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 10,000,000.00	\$ 9,738,732.33	\$ 9,738,732.34	\$ 261,267.66	100%	100%
47	Construcción de estacionamiento en el área de la salud de la Universidad Autónoma de Nayarit	PAIEUAN-OP-CONTRATO-026-2025	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 6,000,000.00	\$ 4,941,474.67	\$ 1,695,781.15	\$ 4,304,218.85	80%	34%
48	Construcción de motivo de ingreso de la Unidad Académica del Norte del Estado de Nayarit	PAIEUAN-OP-CONTRATO-001-2026	Av. Lazaro Cadenas No. 1 Acaponeta, Nayarit, col. Vicente Lombardo Toledano C.P. 63400	\$ 1,500,000.00	\$ 1,459,589.80	\$ 139,871.21	\$ 1,360,128.79	20%	10%
49	Rehabilitación de espacios para procesos de Gestión estudiantil en el edificio de secretaría de extensión y vinculación	PAIEUAN-OP-CONTRATO-002-2026	Ciudad de la Cultura, Amado Nervo.	\$ 2,200,000.00	\$ 2,146,067.66	\$ 305,526.38	\$ 1,894,473.62	25%	14%



Arq. Carlos Francisco García Jiménez
 Presidente del Patronato UAN



L.C. Maria de la Cruz Robles Villarreal
 Tesorera del Patronato UAN