

AVANCE FINANCIERO OBRAS ABRIL A JUNIO 2023

Nombre	Contrato	Ubicación	Inversión Aprobada	Importe de Contrato	Recurso Ejercido	Saldos Generados	Avance Físico	Avance Financiero
"BARDEOS PERIMETRALES DE UNIDADES ACADÉMICAS FORANEAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR REGION COSTA SUR", OBRA 1.- "BARDEO PERIMETRAL UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No 7"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/003-1/2023	CARRETERA COMPOSTELA-PUERTO VALLARTA KM 3, COMPOSTELA, MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT. C.P. 63710	\$ 436,674.04	\$ 434,708.65	\$ 277,916.59	\$ 158,757.45	100%	64%
"BARDEOS PERIMETRALES DE UNIDADES ACADÉMICAS FORANEAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR REGION COSTA SUR", OBRA 2.- "BARDEO PERIMETRAL UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No 10"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/003-2/2023	CALLE DURANGO No 356, ESQUINA CON HIDALGO, COLONIA CENTRO, VALLE DE BANDERAS, MPIO. DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C.P. 63731	\$ 833,656.35	\$ 831,934.02	\$ 479,369.57	\$ 354,286.78	80%	58%
"BARDEOS PERIMETRALES DE UNIDADES ACADÉMICAS FORANEAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR REGION COSTA SUR", OBRA 3.- "BARDEO PERIMETRAL UNIDAD ACADÉMICA DE BAHIA DE BANDERAS"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/003-3/2023	CAMINO VIEJO A VALLE DE BANDERAS KM 1.7, VALLE DE BANDERAS, MPIO. DE AHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C.P. 63730	\$ 248,060.40	\$ 247,547.33	\$ 0.00	\$ 248,060.40	5%	0%
"BARDEO PERIMETRAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No 3 ACAPONETA"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/004/2023	CALLE PROLONGACION MORELOS S/N, PONIENTE, COLONIA CENTRO, ACAPONETA, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT. C.P. 63430	\$ 987,788.50	\$ 900,697.22	\$ 159,665.23	\$ 828,123.27	25%	18%
"REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA UAN"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/005/2023	CALLE VALPARAISO No 91, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL VALLE, TEPEC, NAYARIT.	\$ 3,530,756.51	\$ 3,507,123.61	\$ 505,132.14	\$ 3,025,624.37	75%	14%
"SUSTITUCION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE AULAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION"	PAIEUAN/OP/CONTRATO/006/2023	CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO, TEPEC MPIO. TEPEC, NAYARIT.	\$ 3,000,000.00	\$ 2,897,191.29	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	0%	0%

